

07春監監第236号

令和7年12月26日

春日市議会議長 様

春日市長 様

春日市監査委員 松 尾 英 二

同 原 克 巳

令和7年度財務監査（工事監査）の結果について（報告）

下記のとおり財務監査（工事監査）を実施しましたので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第9項の規定により報告します。

記

1 監査基準への準拠

本監査は、春日市監査基準（令和2年3月監査委員告示第2号）に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査

3 監査の対象

実地監査日（令和7年11月12日及び同月13日）において施工中（進捗率70%以下）の工事で、請負金額が1,000万円（消費税及び地方消費税を含む。以下金額について同じ。）以上のものの中から、次に掲げる工事を選定した。

(1) 都市整備部都市計画課（公園担当）所掌分

ア 春日西多目的広場公園西側エリア広場整備工事

イ 須玖岡本遺跡先行整備工事（岡本公園エリア）

(2) 総務部管財課（建築担当）所掌分

ふれあい文化センタースプリングホール特定天井改修工事（建築主体工事・電気設備工事）

4 監査の着眼点

(1) 設計及び積算

ア 工事の設計は、関係法令、設計基準等に適合しているか。また、事業目的、経済性、効率性を踏まえているか。

イ 工事費の積算は、積算基準等に基づいて適正に行われているか。

(2) 施工

ア 工事に必要な手続は、適切に行われているか。

イ 工事関係書類（施工計画書、施工体制台帳等）の整備は、適切に行われているか。

ウ 施工管理（安全管理、工程管理、出来形管理、品質管理等）は、適切に行われているか。

エ 設計変更の理由、内容及び時期は適切か。

(3) 契約（変更契約を含む。）

ア 契約の内容は、適切なものになっているか。

5 監査の主な実施内容

本監査は工事技術に関し専門的な知識を必要とするため、監査対象工事に係る調査業務を公益社団法人大阪技術振興協会（以下「受託者」という。）に委託した。当該業務を担当する受託者の技術士は土木系（3(1)の工事を担当）と建築系（3(2)の工事を担当）それぞれ1人であり、次に掲げるとおり調査を実施した。

(1) 予備調査では、監査対象工事の所管課（以下「市所管課」という。）に対し事前調査書によって質問を行うとともに、提出のあった関係書類の確認を行った。

(2) 実地監査日には、市所管課の担当者等に対面して調査を行った後、監査対象工事の現場において受注者（施工業者）の現場代理人等から施工状況や安全管理の状況などについて説明を受けた。

## 6 監査の実施場所及び日程

### (1) 実施場所

春日市役所監査委員事務局執務室及び会議室並びに監査対象工事現場

### (2) 日程

ア 監査期間 令和7年8月27日から同年12月25日まで

イ 実地監査 令和7年11月12日及び同月13日

## 7 監査対象工事の概要

### (1) 春日西多目的広場公園西側エリア広場整備工事

ア 工事場所 春日市白水ヶ丘6丁目地内

イ 入札方式 指名競争入札

ウ 契約金額 46,090,000円

エ 受注者（施工業者） 浅治建設株式会社

オ 受注者（設計業者） 株式会社緑景九州事務所

カ 工期 令和7年6月17日から令和8年2月27日まで

キ 進捗状況（令和7年10月31日現在） 計画進捗率50%、実施進捗率40%

### ク 工事内容

（ア） 土工 N=1式

（イ） 撤去工 N=1式

（ウ） 雨水排水設備工 N=1式

（エ） 園路広場工 N=1式

（オ） 施設整備工 N=1式

（カ） 植栽工 N=1式

（キ） 運搬処理工 N=1式

### (2) 須玖岡本遺跡先行整備工事（岡本公園エリア）

ア 工事場所 春日市岡本2丁目地内

イ 入札方式 指名競争入札

ウ 契約金額 43,450,000円

エ 受注者（施工業者） 株式会社宮尾組

オ 受注者（設計業者） 株式会社森緑地設計事務所福岡事務所

カ 工期 令和7年6月17日から令和8年3月28日まで

キ 進捗状況（令和7年10月31日現在） 計画進捗率30%、実施進捗率57%

ク 工事内容

（ア） 土工 N=1式

（イ） 撤去工 N=1式

（ウ） 樹木伐採工 N=1式

（エ） 運搬処理工 N=1式

（オ） 法面工 N=1式

（カ） 植栽工 N=1式

（キ） 雨水排水施設工 N=1式

（ク） 電気設備工 N=1式

（ケ） 舗装工 N=1式

（コ） 公園施設工 N=1式

(3) ふれあい文化センタースプリングホール特定天井改修工事（建築主体工事・電気設備工事）

ア 工事場所 春日市大谷6丁目24番地

イ 入札方式

（ア） 建築主体工事 入札後審査型条件付一般競争入札

（イ） 電気設備工事 指名競争入札

ウ 契約金額

（ア） 建築主体工事 251,900,000円

（イ） 電気設備工事 69,784,000円

エ 受注者（施工業者）

（ア） 建築主体工事 入江・丸野特定建設工事共同企業体

（イ） 電気設備工事 大洋電気株式会社春日営業所

オ 受注者（設計監理業者） 株式会社村田相互設計九州支社

カ 工期

（ア） 建築主体工事 令和7年6月24日から令和8年3月19日まで

（イ） 電気設備工事 令和7年7月10日から令和8年3月19日まで

キ 進捗状況（令和7年11月13日現在）

（ア） 建築主体工事 計画進捗率48%、実施進捗率48%

（イ） 電気設備工事 計画進捗率42%、実施進捗率42%

ク 建物概要

（ア） 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地下1階、地上3階建て

（イ） 建築面積 5,496.04㎡

（ウ） 延床面積 15,482.65㎡

（エ） 用途 劇場ホール

ケ 工事内容

（ア） 建築主体工事 耐震天井改修工事、仮設工事（棚足場）、機械設備工事等

（イ） 電気設備工事 LED設備更新工事、天井内各設備の落下防止措置

## 8 監査の結果

受託者（公益社団法人大阪技術振興協会）から提出を受けた工事技術調査結果報告書では、指摘事項（早急に改善措置を要する重大事項と認められるもの）はありませんでした。

当該報告書の内容、工事関連資料及び市所管課の担当者等の説明に基づき、本監査結果について検討しました。

監査対象工事においては、計画、設計、積算、入札・契約、施工管理などについてはおおむね良好であり、現場状況について特段の問題点は認められませんでした。

以上のことから、監査対象工事は、おおむね適正に実施されていることが認められました。